Checklist de première mise en eau de la piscine

Pour organiser le premier remplissage et les premiers soins d'une piscine privée neuve ou nouvellement revêtue. Utiliser le plan écrit adapté au revêtement et aux équipements exacts. Ce document consigne le démarrage ; ce n'est ni une recette chimique universelle ni un remplacement de la mise en service professionnelle.

Date / revêtement: _____ Constructeur / contact démarrage: _____ Prochain contrôle / autorisation: _____

Avant de commencer

- Obtenir le plan écrit du constructeur avant le remplissage. Noter revêtement, technicien responsable, mesures exigées, restrictions des appareils et dates d'autorisation. Enduit neuf, polyester et liner ont des consignes différentes.
- Interdire la baignade et éloigner les animaux pendant remplissage, mise en service et traitement. Ne pas vider une piscine neuve, ouvrir un appareil sous pression, modifier la plomberie ou intervenir sur l'électricité. Signaler les problèmes au constructeur ou à un professionnel.
- Cocher consigne une action et n'autorise pas la baignade. Continuer brossages, analyses et suivis répétés selon le calendrier, même après avoir coché une tâche.

Convenir du premier remplissage

☐ **Confirmer le plan adapté au revêtement (Essentiel)**

Noter revêtement, date de pose et procédure écrite. Définir qui autorise remplissage, traitement et appareils. Résoudre les contradictions avec le constructeur avant de commencer.

☐ **Réunir les notices et contacts de remise (Essentiel)**

Noter modèles, exigences de garantie et contacts de service ou d'urgence. Faire montrer commandes normales et arrêt par l'installateur. Confier mise en service et électricité aux personnes qualifiées.

☐ **Préparer les tests et outils compatibles (Essentiel)**

Réunir tests à jour, brosse prescrite et protections exigées par les étiquettes. Utiliser uniquement produits et outils autorisés pour le revêtement neuf.

☐ **Confirmer les barrières et le contrôle d'accès (Essentiel)**

Rendre la zone de remplissage inaccessible aux enfants et animaux. Vérifier barrières et portillons, puis utiliser la checklist de sécurité avant toute baignade.

Remplir et mettre en service selon le plan écrit

☐ **Consigner les analyses initiales de l'eau de remplissage (Essentiel)**

Prévoir les tests du plan, dont pH, alcalinité, dureté calcique et métaux lorsque demandé. Conserver les résultats avant de décider du traitement.

☐ **Respecter méthode et niveau de remplissage du constructeur (Essentiel)**

Suivre les consignes de source d'eau, position du tuyau et remplissage. Respecter toute obligation de remplissage continu. Appeler le constructeur en cas d'interruption, de défaut d'approvisionnement ou d'anomalie plutôt qu'improviser.

☐ **Faire confirmer le premier fonctionnement des appareils (Essentiel)**

Au niveau d'eau prescrit, faire confirmer circulation, réglages de démarrage et absence de défaut visible par l'installateur ou le technicien responsable. Ne pas faire tourner une pompe à sec ni ouvrir des pièces sous pression.

☐ **Noter le programme initial de filtration prescrit (Essentiel)**

Suivre plan du revêtement et notice pour la circulation initiale. Consigner réglages et contrôles. Aucune durée unique ne convient à toutes les piscines neuves.

Suivre l'eau et le revêtement

☐ **Répéter et consigner les analyses prescrites (Essentiel)**

Analyser selon le calendrier et noter valeurs réelles, traitement et heures des nouveaux tests. Un revêtement neuf peut demander des contrôles plus fréquents qu'une visite d'entretien habituelle.

☐ **Appliquer uniquement le traitement indiqué et autorisé (Essentiel)**

Suivre plan, résultats et étiquettes pour ordre, dose et attente. Ne jamais mélanger les produits. Interdire la baignade avant satisfaction des conditions de retour ; demander de l'aide en cas de contradiction.

☐ **Effectuer le brossage prescrit du revêtement neuf (Si applicable)**

Si le plan du revêtement exige un brossage initial ou l’élimination des poussières.

Pour les revêtements cimentaires, respecter le calendrier et l’élimination des poussières du poseur avec des outils autorisés. Ne pas remplacer par un robot ou un appareil à roues avant autorisation.

☐ **Confirmer l’autorisation de chauffage et nettoyage automatique (Si applicable)**

Si un chauffage ou un nettoyeur automatique doit être utilisé.

Noter quand les fournisseurs du revêtement et des appareils autorisent chauffage et nettoyage automatique. Ne pas les activer plus tôt pour accélérer le démarrage. Faire préciser les conditions incertaines par le technicien responsable.

☐ **Confirmer quand ajouter le sel et démarrer l’électrolyseur (Si applicable)**

Si un électrolyseur au sel est installé.

Pour un système au sel, obtenir l’autorisation adaptée au revêtement. Suivre la notice du modèle exact et les consignes de surface. Ne pas copier la salinité cible ou l’attente d’une autre piscine.

Conserver l’autorisation et le journal de démarrage

☐ **Confirmer les conditions avant la première baignade (Essentiel)**

Obtenir l’autorisation du prestataire responsable, des valeurs adaptées de désinfectant et de pH, une visibilité claire et une circulation sûre. Respecter les conditions de retour des étiquettes et les contrôles de sécurité avant l’accès.

☐ **Conserver le journal et le calendrier suivant (Essentiel)**

Conserver mesures, photos, traitements et problèmes non résolus. Noter prochain passage et transition vers l’entretien courant sans arrêter les soins du revêtement encore nécessaires.

Notes / tâches supplémentaires

_____

_____